

Результаты
Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за декабрь 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, град. цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Вескросол-углерод, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см ³
1	05.12.23	исходная подпиточная 1 прямая 1 прямая 2 ТОС II к.1-6	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,14	9	0,60	1	6,2	0,014	-	-	-	7	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,13	8	<0,58	1	8,3	0,016	0,007	0,005	0,03	70	8,0	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,18	12	<0,58	1	8,3	0,016	0,011	0,004	0,04	98	7,0	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,19	13	<0,58	1	8,3	0,017	0,011	0,004	0,03	98	7,3	-	2	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,18	13	<0,58	1	8,3	0,017	0,013	0,004	0,06	99	7,4	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,18	12	<0,58	1	8,3	0,018	0,013	0,004	0,07	88	7,3	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
2	04.12.23	исходная 1 исходная 2 подпиточная 1 подпиточная 2 прямая 1 прямая 2 прямая 3	"Коломязская" ул.Авгобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,19	8	<0,58	1	6,5	0,010	-	-	-	2	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,19	7	0,72	1	6,4	0,009	-	-	-	2	-	3	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котельная	0,17	10	<0,58	1	8,7	0,006	0,011	0,004	0,06	74	3,1	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,16	11	<0,58	1	8,8	0,005	0,011	0,005	0,05	74	3,3	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,15	11	<0,58	1	8,8	0,006	0,011	0,007	0,08	92	3,0	-	2	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,14	10	<0,58	1	8,8	0,006	0,011	0,004	0,07	93	3,0	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
3	05.12.23	исходная подпиточная прямая	"Молодежная" Сердобинский б-р д.2, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,16	11	<0,58	1	6,4	0,005	0,010	0,005	0,06	93	3,0	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,20	8	0,75	1	8,8	0,015	-	-	-	8	-	3	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котельная	0,21	9	0,78	1	9,0	0,017	0,008	0,004	0,07	64	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-	
4	12.12.23	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,14	11	0,87	1	8,7	0,018	0,011	0,005	0,07	95	-	0,04	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельной	0,24	14	0,75	2	8,0	0,001	0,013	0,021	0,08	99	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
5	12.12.23	исходная подпиточная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	7	<0,58	1	6,7	0,001	-	-	-	2	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,1	9	0,66	1	9,0	0,002	0,017	<0,002	0,05	84	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-	
6	12.12.23	исходная подпиточная прямая	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	6	<0,58	1	6,3	0,002	-	-	-	2	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	<0,1	9	0,81	1	8,6	0,002	0,013	0,002	0,05	80	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-	
7	14.12.23	исходная подпиточная прямая	ул.Магва Посадская, д.22-24, лит.Н	Петроградский	котельная	котельной	<0,1	11	<0,58	1	8,8	0,002	0,012	0,003	0,05	99	-	0,04	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,21	8	0,75	1	6,2	0,002	-	-	-	2	-	3	не обн.	не обн.	не обн.	-	
7	14.12.23	подпиточная прямая	ул.Магва Посадская, д.22-24, лит.Н	Петроградский	котельная	котельной	0,20	11	0,60	1	8,9	0,002	0,016	0,002	0,10	92	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,10	11	<0,58	1	8,9	0,002	0,013	0,003	0,06	66	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каоллину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Мель (Си суммарно), мг/дм3	Векросол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3
1	04.12.23	подпиточная пр.из АО"Т/С/СПб" прямая в т/с ФТС	Парнас-3-й Верхний пер.д.10	Выборг.	АО"Т/С	котел.	0,14	10	<0,58	1	8,7	0,0038	<0,002	0,050	-	0,07	-	1,77	54	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
2	04.12.23	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер. д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,22	6	<0,58	1	6,3	0,0084	<0,002	-	-	-	-	-	75	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	0,12	10	<0,58	1	8,9	0,0047	<0,002	0,016	-	0,05	-	-	-	96	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,15	10	<0,58	1	8,7	0,0100	<0,002	0,024	-	0,06	-	-	-	74	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
3	06.12.23	исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	0,15	5	<0,58	1	6,5	0,0039	<0,002	0,024	-	0,05	-	-	74	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	0,11	9	<0,58	1	9,0	0,0031	<0,002	0,034	-	0,06	-	-	-	97	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,12	5	<0,58	1	6,8	0,0034	<0,002	-	-	-	-	-	-	69	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
4	06.12.23	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,23	10	<0,58	1	8,8	0,0049	<0,002	0,041	-	0,08	-	-	97	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	0,21	11	<0,58	1	8,8	0,0046	<0,002	0,021	-	0,07	-	-	-	69	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,24	12	<0,58	1	8,8	0,0069	<0,002	0,025	-	0,08	-	-	-	72	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
5	06.12.23	исходная	"Пелигнинская" ул.Литовская, д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,19	7	<0,58	1	6,5	0,0086	<0,002	-	-	-	-	-	69	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	0,19	11	<0,58	1	8,7	0,0034	<0,002	0,027	-	0,07	-	-	-	72	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,21	7	<0,58	1	8,5	0,0062	<0,002	0,041	-	0,06	-	-	-	75	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
6	04.12.23	исходная	"Тражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	<0,10	10	<0,58	1	8,8	0,0095	<0,002	0,048	-	0,07	-	-	75	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	<0,10	7	<0,58	2	8,8	0,0150	0,032	0,054	-	0,08	-	-	-	92	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,12	5	<0,58	1	6,6	0,0098	<0,002	-	-	-	-	-	-	75	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
7	04.12.23	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	<0,10	11	<0,58	1	8,9	0,0050	<0,002	0,049	-	0,06	-	-	75	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	0,10	10	<0,58	1	8,8	0,0050	<0,002	0,050	-	0,07	-	-	-	92	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,12	5	<0,58	1	6,3	0,0590	<0,002	0,058	-	0,05	-	-	-	80	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
8	04.12.23	исходная	"Литтехиническая" ул.Лажатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	<0,10	11	<0,58	1	8,8	0,0160	<0,002	0,058	-	0,05	-	-	93	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	0,10	11	<0,58	1	8,6	0,0170	<0,002	0,041	-	0,06	-	-	-	80	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,20	5	<0,58	1	6,4	0,0064	<0,002	-	-	-	-	-	-	80	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
9	04.12.23	исходная	"Тиссеревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,12	10	<0,58	1	8,7	0,0092	<0,002	0,025	-	0,04	-	-	80	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	0,21	11	<0,58	1	8,7	0,0094	<0,002	0,044	-	0,05	-	-	-	89	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,21	6	<0,58	1	6,3	0,0100	<0,002	-	-	-	-	-	75	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
10	06.12.23	исходная	"3-Выборгская" ул.Министерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	9,0	0,0047	<0,002	0,025	-	0,08	-	-	97	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	0,20	12	<0,58	1	9,0	0,0100	<0,002	0,033	-	0,07	-	-	-	77	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,17	6	<0,58	1	6,6	0,0050	<0,002	-	-	-	-	-	97	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
11	06.12.23	исходная	"6-Выборгская" пр.Торцова, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,22	10	<0,58	1	8,6	0,0150	<0,002	0,022	-	0,05	-	-	77	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	0,13	11	<0,58	1	8,8	0,0047	<0,002	0,042	-	0,05	-	-	-	97	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,21	5	<0,58	1	6,3	0,0025	<0,002	-	-	-	-	-	70	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
12	06.12.23	исходная	"Тригорская" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,12	11	<0,58	1	9,0	0,0090	<0,002	0,024	-	0,07	-	-	70	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котел.	0,17	12	<0,58	1	9,0	0,0090	<0,002	0,023	-	0,06	-	-	-	70	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котел.	0,12	12	<0,58	1	9,0	0,0090	<0,002	0,023	-	0,06	-	-	-	70	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13		исходная подпиточная прямая	"1-я Красногвардейская" ул. Гравитная, д.12	Красногвардейская	котел.	котел.	0,24	7	0,89	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
14	19.12.23	исходная подпиточная прямая	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красногвардейская	котел.	котел.	0,22	13	0,99	1	8,7	-	-	0,016	-	0,06	-	-	-	-	81	-	-	-	-
15		исходная подпиточная прямая	"3-я Красногвардейская" ул. Гравитная, д.57	Красногвардейская	котел.	котел.	0,30	15	0,79	1	8,9	0,0021	-	0,024	-	0,07	-	-	-	-	75	0	не обл.	не обл.	не обл.
16	19.12.23	исходная подпиточная прямая	"4-я Красногвардейская" ул. Екатеринбургский пр. д.7, лит. А	Красногвардейская	котел.	котел.	0,15	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
17	12.12.23	исходная подпиточная прямая	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д.4, лит. А	Красногвардейская	котел.	котел.	0,23	16	<0,58	1	9,0	0,0011	-	0,013	-	0,06	-	-	-	-	82	0	не обл.	не обл.	не обл.
18	12.12.23	исходная подпиточная прямая	"2-я Правобережная" ул. Ванцева, д.3, лит. А	Красногвардейская	котел.	котел.	0,11	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
19	14.12.23	исходная подпиточная прямая	"1-я Невская" ул. Олимпийского, д.25	Невский	котел.	котел.	0,20	10	<0,58	1	8,2	-	-	0,007	-	0,07	0,040	-	-	-	80	-	-	-	-
20	21.12.23	исходная подпиточная прямая	"2-я Невская" ул. Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	0,23	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	-	0,08	0,040	-	-	-	75	0	не обл.	не обл.	не обл.
21	14.12.23	исходная подпиточная прямая	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Невский	котел.	котел.	0,15	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
22	14.12.23	исходная подпиточная прямая 1 прямая 2	"4-я Невская" ул. Вектерена, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,17	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,022	-	0,07	0,040	-	-	-	80	-	-	-	-
23	05.12.23	исходная прямая	Пискаревский пр., 135	Красногвардейская	котел.	котел.	0,16	12	<0,58	1	8,7	-	-	0,023	-	0,09	0,040	-	-	-	65	0	не обл.	не обл.	не обл.

Котельная на реконструкции

В резерве с 05.08.2022г.

* - показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ-2



Е.А.Третьяк

Лист 2 из 2

Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП «ТЭК СПб»
за декабрь 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	за декабрь 2023г.																			
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³		
1.	21.12.23	исходная подпиточная прямая	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзен- ский	котельная	котельной	0,12	6	0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							котельная	котельной	0,14	11	0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							котельная	котельной	0,10	9	0,66	1	9,0	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	21.12.23	исходная подпиточная прямая	ул. Сагова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзен- ский	котельная	котельной	0,34	8	0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							котельная	котельной	0,23	7	0,66	1	8,6	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							котельная	котельной	0,24	10	0,70	1	8,7	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	18.12.23	исходная подпиточная прямая	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	0,17	7	0,59	1	6,2	0,0021	-	0,0025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							котельная	котельной	0,17	10	0,63	1	8,4	0,0018	0,03	0,0031	0,03	0,0032	0,04	87	0,03	-	-	-	-	-
							котельная	котельной	0,16	9	0,60	1	8,7	0,0014	0,03	0,0041	0,04	0,0041	0,04	86	0,03	-	-	-	-	-
4.	18.12.23	исходная подпиточная прямая	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	0,10	6	0,63	1	6,3	0,011	-	0,0029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							котельная	котельной	0,30	11	0,71	1	8,5	0,0049	0,04	0,0032	0,04	0,0032	0,04	79	0,03	-	-	-	-	-
							котельная	котельной	0,19	10	0,87	1	9,0	0,0044	0,04	0,0040	0,04	0,0040	0,04	75	0,03	-	-	-	-	-
5.	11.12.23	исходная подпиточная прямая	ул. Басейная, д. 59, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	0,12	9	0,59	1	6,5	0,012	-	0,0023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							котельная	котельной	0,19	11	0,71	1	9,0	0,0064	0,04	0,0040	0,04	0,0040	0,04	99	0,03	-	-	-	-	-
							котельная	котельной	0,12	12	0,65	1	8,9	0,011	0,06	0,0071	0,04	0,0071	0,04	81	0,03	-	-	-	-	-
6.	18.12.23	исходная подпиточная прямая	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Москов- ский	котельная	котельной	0,12	6	0,59	1	6,4	0,0018	-	0,0029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							котельная	котельной	0,13	9	0,60	1	8,7	0,0015	0,04	0,0033	0,03	0,0033	0,03	76	-	-	-	-	-	-
							котельная	котельной	0,17	8	0,63	1	8,7	0,0012	0,05	0,0041	0,05	0,0041	0,05	86	-	-	-	-	-	-
7.	11.12.23	исходная прямая	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Москов- ский	котельная	котельной	0,29	9	0,60	1	6,5	0,016	-	0,0023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							котельная	котельной	0,11	11	0,60	1	7,4	0,010	0,02	0,0049	0,02	0,0049	0,02	75	-	-	-	-	-	-
							котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,5	0,0077	-	0,0024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	11.12.23	исходная подпиточная прямая	ул. Пионерстроа, д. 19, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,17	11	0,68	1	8,4	0,0039	0,03	0,0047	0,03	0,0047	0,03	72	0,04	-	-	-	-	-	-	
							котельная	котельной	0,17	10	0,87	1	8,9	0,0067	0,04	0,035	0,02	0,035	0,02	98	0,04	-	-	-	-	-
							котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,2	0,0089	-	0,0022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	11.12.23	исходная подпиточная прямая	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,2	0,0089	-	0,0022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							котельная	котельной	0,22	10	0,65	1	8,5	0,0052	0,03	0,0031	0,03	0,0031	0,03	87	0,04	-	-	-	-	
							котельная	котельной	0,13	11	0,65	1	8,3	0,0055	0,04	0,0040	0,03	0,0040	0,03	99	0,04	-	-	-	-	

10.	04.12.23	исходная	ул. Держомотова, д. 5, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,12	8	0,58	1	7,0	0,0045	—	0,0022	—	—	—	0	не обн.	0	0	—			
		полпиточная			котельная	котельной	0,13	9	0,60	1	8,7	0,0026	0,02	0,0024	0,04	65	0,03	—	—	0	не обн.	0	0	—	
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	0,64	1	9,0	0,0024	0,02	0,0033	0,05	90	0,03	2,9	14	0	не обн.	0	0	—	
11.	18.12.23	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,14	6	0,59	1	7,5	0,0057	—	0,0022	—	—	—	—	0	не обн.	0	0	—		
		прямая			котельная	котельной	0,13	7	0,60	1	8,5	0,0047	0,03	0,0022	0,05	67	—	2,9	21	0	не обн.	0	0	—	
		исходная			котельная	котельной																			
12.	-	полпиточная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной																			
		прямая			котельная	котельной																			
		исходная			котельная	котельной																			
13.	04.12.23	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красно- сельский	котельная	котельной	0,11	7	0,58	1	6,4	0,0044	—	0,0024	—	—	—	0	не обн.	0	0	—			
		полпиточная			котельная	котельной	0,11	8	0,60	1	8,4	0,0029	0,03	0,0027	0,05	98	—	—	0	не обн.	0	0	—		
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	0,61	1	8,5	0,0028	0,04	0,0030	0,05	72	—	—	0	не обн.	0	0	—		
14.	06.12.23	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	0,39	11	0,59	1	6,3	0,017	—	0,0022	—	—	—	2	не обн.	0	0	—			
		полпиточная			котельная	котельной	0,20	13	0,63	1	8,6	0,0051	0,03	0,0023	0,04	74	—	—	3	не обн.	0	0	—		
		прямая №1			котельная	котельной	0,16	13	0,63	1	8,6	0,0063	0,03	0,0023	0,05	74	—	—	0	не обн.	0	0	—		
15.	06.12.23	прямая №2	ул. Метростроителей, д. 14, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	0,20	12	0,65	1	8,7	0,0099	0,05	0,0024	0,05	94	—	—	0	не обн.	0	0	—		
		исходная			котельная	котельной	0,30	10	0,60	1	6,2	0,0092	—	0,0020	—	—	—	0	не обн.	0	0	—			
		полпиточная			котельная	котельной	0,12	12	0,65	1	8,9	0,0059	0,05	0,0022	0,03	93	—	—	0	не обн.	0	0	—		
		прямая			котельная	котельной	0,14	13	0,63	1	8,8	0,0043	0,05	0,0022	0,04	97	—	—	0	не обн.	0	0	—		

Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.

Начальник лаборатории



Р.С. Фаленкова

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за декабрь 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Показатели качества																							
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³ в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1.	20.12.23	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский район	котельная	котельной	0,17	8	0,63	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
2.	20.12.23	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. Б	Московский район	котельная	котельной	0,26	9	0,64	1	6,6	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
3.	20.12.23	исходная прямая ГВС	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский район	котельная	котельной	0,30	10	0,63	1	6,4	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
4.	25.12.23	исходная прямая ГВС	ул. Заозерная, д. 14	Московский район	котельная	котельной	0,27	9	0,63	1	7,1	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
5.	20.12.23	исходная прямая ГВС	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д	Московский район	котельная	котельной	0,15	7	0,64	1	6,2	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
6.	20.12.23	исходная прямая ГВС	ул. Рошинская, д. 21, лит. Б	Московский район	котельная	котельной	0,29	8	0,71	1	6,6	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
7.	11.12.23	исходная прямая ГВС	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Кировский район	котельная	котельной	0,27	9	0,58	1	6,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
8.	04.12.23	исходная прямая ГВС	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Красносельский район	котельная	котельной	0,18	9	0,58	1	7,3	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
9.	04.12.23	исходная прямая ГВС	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красносельский район	котельная	котельной	0,30	10	0,63	1	7,1	0,0054	-	-	-	60	2,70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
10.	04.12.23	исходная прямая ГВС	ул. Новая, д. 1, к. 2, лит. А	Красносельский район	котельная	котельной	0,26	10	0,63	1	7,8	0,0018	0,0029	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
11.	11.12.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к. 2	Выборгский район	котельная	котельной	0,30	9	0,58	1	6,3	0,0050	0,0033	-	-	62	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
12.	11.12.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к. 3	Выборгский район	котельная	котельной	0,28	13	0,60	1	6,4	0,0044	0,0032	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
13.	11.12.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский район	котельная	котельной	0,23	9	0,60	1	6,3	0,0049	0,0032	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
							0,21	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
							<0,10	9	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
							0,29	8	0,65	1	6,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
							0,28	11	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
							0,27	11	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
							0,26	12	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						

14.	11.12.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгск ий	котельная	котельная	0,24	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
15.	11.12.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгск ий	котельная	котельная	0,22	14	<0,58	1	8,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
16.	11.12.2023	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,15	8	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
17.	11.12.2023	исходная прямая ГВС	Земельная ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная	котельная	0,16	12	<0,58	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
18.	13.12.2023	исходная прямая ГВС	Среднебульварная ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,25	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
19.	06.12.2023	исходная прямая ГВС	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгск ий	котельная	котельная	0,22	11	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
20.	06.12.2023	исходная прямая ГВС	Космодромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,28	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
21.	13.12.2023	исходная прямая ГВС	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	7	0,59	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
22.	13.12.2023	исходная прямая ГВС	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,30	7	1,08	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
23.	13.12.2023	исходная прямая ГВС	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,14	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
24.	18.12.2023	исходная прямая ГВС	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,30	8	0,68	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
25.	13.12.2023	исходная прямая ГВС	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,21	5	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
26.	13.12.2023	исходная прямая ГВС	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,44	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
27.	18.12.2023	исходная прямая ГВС	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,15	7	<0,58	1	7,7	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
28.	18.12.2023	исходная прямая ГВС	Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,33	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
29.	18.12.2023	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2,	Выборгск ий	котельная	котельная	0,17	6	<0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
30.	15.12.2023	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Основная Рошса, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,30	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
31.	18.12.2023	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит. А, к.2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,27	6	0,74	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
32.	15.12.2023	исходная прямая ГВС	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,18	7	0,87	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
33.	04.12.2023	исходная прямая ГВС	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. 3	Выборгск ий	котельная	котельная	0,55	7	1,67	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
34.	04.12.2023	исходная прямая ГВС	Полостровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Выборгск ий	котельная	котельная	0,30	8	0,90	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
35.	04.12.2023	исходная прямая ГВС	Лабораторный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	7	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,28	7	0,87	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	68	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,25	6	1,21	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	67	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	1,15	6	1,25	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	68	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	<0,1	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	67	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,25	6	1,21	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	67	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,30	6	0,84	1	7,4	-	-	-	-	-	-	-	68	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,27	6	0,74	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	68	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,18	7	0,87	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	67	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,55	7	1,67	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	67	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,30	8	0,90	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	68	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,29	7	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	68	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,28	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	65	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,23	5	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	65	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	<0,10	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	65	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,11	5	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	65	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,16	7	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	65	не обн.	не обн.	не обн.	-

36.	06.12.2023	исходная прямая ПВС	Финишский пер., д. 4а, лит. А	Калининск ий	котельная	котельная	0,28	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
37.	14.12.2023	исходная	пер. Декарристов, д. 10, к. 2, лит. А	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,28	8	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,21	8	0,93	1	6,7	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
38.	21.12.2023	исходная	Железновольская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,17	7	1,4	1	7,5	0,004	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,17	6	0,81	1	6,9	0,003	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
39.	14.12.2023	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,13	8	0,78	1	6,4	0,003	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,24	8	< 0,58	1	6,3	0,003	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
40.	21.12.2023	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,19	12	< 0,58	1	6,1	0,004	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,27	14	0,84	1	6,5	0,004	-	-	-	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
41.	05.12.2023	исходная	п. Стеглянный, база отдыха «Уют»	Всеволож- ский	котельная	котельная	0,22	13	0,66	1	7,0	0,005	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	8,3	-	###	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
42.	07.12.2023	исходная	п. Молодежное, Средневыборское ш., д. 14, лит. Б	Курортны й	котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	< 0,10	4	0,60	1	8,3	0,007	0	-	-	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
43.	19.12.2023	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморс- кий	котельная	котельная	0,32	8	< 0,58	1	6,3	0,003	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,30	8	1,2	1	6,2	0,004	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
44.	19.12.2023	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморс- кий	котельная	котельная	0,14	6	< 0,58	1	6,5	0,004	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,14	6	< 0,58	1	6,2	0,003	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
45.	12.12.2023	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволож- ский	котельная	котельная	0,29	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,24	12	< 0,58	1	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
46.	19.12.2023	исходная	Новочеркаский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,15	16	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,15	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
47.	19.12.2023	исходная	Новочеркаский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,15	7	0,99	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,29	11	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
48.	19.12.2023	исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
49.	19.12.2023	исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,34	9	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,15	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
50.	26.12.2023	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногва рдейский	котельная	котельная	1,2	19	2,3	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,30	7	1,0	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
51.	26.12.2023	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	1,1	9	1,1	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	< 0,10	8	< 0,58	1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
52.	05.12.2023	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,83	14	0,83	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,12	7	0,79	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
53.	07.12.2023	исходная	пр. Елисарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,20	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,29	11	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
54.	07.12.2023	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,31	9	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,28	5	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
55.	07.12.2023	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,21	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
56.	07.12.2023	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,20	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ПВС			котельная	котельная	0,28	7	0,63	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
57.	07.12.2023	исходная	Липовский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,44	11	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая 1 ПВС			котельная	котельная	0,15	8	0,76	1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая 2 ПВС			котельная	котельная	0,26	9	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	

58.	07.12.2023	исходная	Литовский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск	котельная	котельная	0,75	6	0,79	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Фрунзенск	котельная	котельная	< 0,10	7	0,66	1	7,1	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
59.	21.12.2023	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенск	котельная	котельная	0,16	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Фрунзенск	котельная	котельная	0,28	11	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
60.	07.12.2023	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е,	Фрунзенск	котельная	котельная	0,52	11	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Фрунзенск	котельная	котельная	0,16	7	< 0,58	1	8,1	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
61.	21.12.2023	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск	котельная	котельная	0,42	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Фрунзенск	котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
62.	-	исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит.Е, пом. 1Н	Фрунзенск	котельная	котельная																
		прямая ГВС		Фрунзенск	котельная	котельная																
63.	-	исходная	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск	котельная	котельная																
		прямая ГВС				Фрунзенск	котельная	котельная														

Начальник ПХЛ-1
Начальник ПХЛ-2
Начальник ПХЛ-3
Начальник ПХЛ-4

[Handwritten signatures]

Цветкова И.В.
Третьяк Е.А.
Фаленкова Р.С.
Ковалева Л.Е.

Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ
Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ


6	05.12.23	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,12	0,007							4	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	7,0	6	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003								1	не обнар
7	05.12.23	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Каделеский б-р, д. 15, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,24	0,007							1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,7	7	<0,58	1	0,18	<0,0015	0,005							0	не обнар	не обнар
8	01.12.23	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,12	0,006							1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	7,1	8	<0,58	1	0,16	<0,0015	0,005							1	не обнар	не обнар
9	18.12.23	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волжское ш. д. 32а, пом. 1Н, лит. Б	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,6	6	0,62	0	0,29	0,006							3	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,9	14	1,45	1	0,29	<0,0015	0,007							0	не обнар	не обнар
10	08.12.23	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 7/2, лит. В	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,29	0,007							0	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,6	5	0,85	1	0,20	<0,0015	0,005							4	не обнар	не обнар
11	08.12.23	прямая (ПВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 18, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,9	8	<0,58	1	0,14	<0,0015	0,003						1	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,30	0,0047							2	не обнар	не обнар	не обнар
12	04.12.23	полпит.	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,7	15	0,82	1	0,24	<0,0015	0,005	0,068					11			
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,6	14	0,92	1	0,19	0,0048	0,005	0,057						11		
13	01.12.23	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит. Э	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,28	0,0049							1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,8	9	<0,58	1	0,13	0,0047	0,003	0,025						7,5	11	70
14	08.12.23	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,30	0,006							4	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	7,6	5	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003							0	не обнар	не обнар
15	08.12.23	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом. 1Н, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,0056							2	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,3	6	<0,58	1	0,13	<0,0015	0,003							69		
16	11.12.23	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом. 3Н, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	5	<0,58	0	0,30	0,0052							1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,7	6	1,02	1	0,27	<0,0015	0,006							70		

27	04.12.23	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,2	7	0,65	0	0,29	0,0055							4	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	9	<0,58	1	0,18	<0,0015	0,005	0,025	<0,002			75	2	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	8,8	11	0,78	1	0,26	<0,0015	0,005	0,029	<0,002			67						
28	06.12.23	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,22	0,006							2	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,4	12	<0,58	1	0,26	<0,0015	0,005	0,036	<0,002			70	0	не обнар	не обнар	не обнар		
		исходная			котельная	котельной	6,2	7	<0,58	0	0,18	0,007			<0,002				0	не обнар	не обнар	не обнар		
29	04.12.23	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,005						2	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,26	0,007			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар		
		исходная			котельная	котельной	6,6	9	<0,58	1	0,29	<0,0015	0,006			<0,002			65	1	не обнар	не обнар	не обнар	
30	04.12.23	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,26	0,007							1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	9	<0,58	1	0,29	<0,0015	0,006			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,3	8	0,68	0	0,30	0,007			<0,002					2	не обнар	не обнар	не обнар	
31	14.12.23	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. А. Тольеко, д. 12, Лит. А, к.2	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,3	7	1,38	1	0,28	<0,0015	0,007						4	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	7	<0,58	0	0,30	0,008			<0,002					4	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,008			<0,002					4	не обнар	не обнар	не обнар	
32	06.12.23	исходная	ЭУ-50 п. Усть- Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. 1Н, 2Н, лит. Д	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,6	7	<0,58	1	0,19	<0,0015	0,005						4	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	7	<0,58	1	0,19	<0,0015	0,005			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,16	0,0055			<0,002					2	не обнар	не обнар	не обнар	
33	04.12.23	исходная	ЭУ-50 п. Усть- Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	1	0,21	<0,0015	0,005						1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	8	<0,58	1	0,21	<0,0015	0,005			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,2	7	<0,58	0	0,30	0,007			<0,002					1	не обнар	не обнар	не обнар	
34	04.12.23	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	7,7	8	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,005						4	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,7	8	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,005			<0,002				4	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	7,7	8	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,005			<0,002				4	не обнар	не обнар	не обнар	
35	декабрь	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д. 57, лит. АА	Колпинс- кий	котельная	котельной	7,7	8	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,005						4	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,7	8	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,005			<0,002				4	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	7,7	8	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,005			<0,002				4	не обнар	не обнар	не обнар	

ГВС не подается по письму потребителя

36	06.12.23	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 187	Колпинский	котельная	котельной	6,3	9	0,62	0	0,30	0,007			<0,002			1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	8	<0,58	1	0,23	<0,0015	0,005		<0,002		70	3	не обнар	не обнар	не обнар	
37	20.12.23	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,30	0,007			<0,002			1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	6	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,004		<0,002		65	0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за декабрь 2023 г.

1	№ п/п	
05.12.2023	Дата отбора	
исходная прямая ГРС	Наименование точки	
п. Степанный, база отдыха «Уют»	Адрес котельной	
Всеволожск кий	Район	
котельная котельная	Источник теплоснабжения котельной	
котельная котельная	Точка на выходе из котельной	
< 0,10	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	< 0,10
4	Цветность, градусы цветности	5
< 0,58	Мутность, мг/ дм ³ (по каолину)	< 0,58
1	Запах, баллы	1
8,4	Водородный показатель (рН), единицы рН	8,3
·	Хлороформ*, мг/дм ³	·
·	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	·
·	Сероводород, мг/дм ³	·
0,02	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³	·
70	Температура, С°	·
·	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	·
·	Хлориды*, мг/дм ³	·
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0
не обн.	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	не обн.
не обн.	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	не обн.
не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	не обн.
·	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	·
·	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	·
·	Удельная суммарная β-активность	·
·	Радон (²²² Rn), Бк/кг	·

Начальник ПХЛ №1



И.В.Цветкова

Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС), предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за декабрь 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки			Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³																		
		исходная	прямая (ГВС)	подпит.			исходная	котельная																																							
1	25.12.23	исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	8,8	8	0,72	0	0,29	0,0044	0,003	0,018	<0,002	11	75	8,5	0,17	0,34	16	4	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено																			
		котельная					котельная	котельной																						8,8	5	<0,58	1	0,11	0,0048	0,003	0,022	<0,002	11	73		<0,05	<0,2	<3	4	не обнаружено	не обнаружено
2	07.12.23	исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-51, Богдыневоплатское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	7,4	4	<0,58	0	0,11	0,0053	0,003	0,014	<0,002	38	70	8,7	<0,05	<0,2	<3	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено																			
		котельная					котельная	котельной																						7,3	5	<0,58	0	0,11	0,0045		<0,002	44		0,20	0,43	23	1	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	
		котельная					котельная	котельной																						7,4	4	<0,58	1	0,11	0,0053	0,003	0,014	<0,002	38	68		<0,05	<0,2	<3	1	не обнаружено	не обнаружено

Начальник ПХП-5



Г.Н. Цыганок