Результаты
лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за июнь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм3	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO2), мг/дм3	Веокросол-карбон, мг/дм3	Споры сульфитредуц. клостридий, (число спор в 20мл)	ОМЧ,число образ.колон.бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	03.06.21	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	10	<0,58	1	6,2	-	<0,002	-	-	-	12	-	-	-	2	не обн.	не обн.
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,30	12	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,007	-	0,02	63	14,2	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,29	10	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,007	-	0,05	77	11,3	-	-	1	не обн.	не обн.
		прямая 1			котельная	котельной	0,30	11	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,009	-	0,05	71	11,1	-	-	1	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,28	11	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,015	-	0,06	72	11,7	-	-	1	не обн.	не обн.
		ТОС II к.1-6			котельная	котельной	0,29	14	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,008	-	0,05	72	11,7	-	-	1	не обн.	не обн.
2	01.06.21	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,28	8	<0,58	1	6,1	-	<0,002	-	-	-	11	-	-	-	3	не обн.	не обн.
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,30	11	<0,58	1	8,9	-	<0,002	0,009	-	0,03	69	11,5	-	-	-	-	-
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,28	11	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,009	-	0,03	69	6,0	-	-	-	-	-
		прямая 3			котельная	котельной	0,28	10	<0,58	1	8,5	-	<0,002	0,011	-	0,03	71	6,0	-	-	1	не обн.	не обн.
3		исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 15.05.2021г.																
		подпиточная			котельная	котельной																	
		прямая			котельная	котельной																	
4		прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 27.04.2021г.(межотопительный период)																
5		исходная	Липовая аллея, д.17,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 20.04.2021г.(межотопительный период)																
		подпиточная			котельная	котельной																	
		прямая			котельная	котельной																	
6	10.06.21	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт-ский	котельная	котельной	0,10	9	<0,58	1	6,4	-	<0,002	-	-	-	15	-	-	-	3	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	9	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,076	12	0,03	74	-	-	-	0	не обн.	не обн.
7	. 10.06.21	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт-ский	котельная	котельной	<0,10	12	<0,58	1	6,3	-	<0,002	-	-	-	16	-	-	-	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	15	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,016	12	0,04	86	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,056	10	0,03	70	-	-	-	1	не обн.	не обн.

И.о. Начальника ПХЛ №1 Ю.Н. Караваева

РЕЗУЛЬТАТЫ

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. pH	Хлороформ, мг/л	Сульфиды и сероводород (ПО H2S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Хлориды, мг/л	Медь (Cu суммарно), мг/л	Веокросол-карбон, мг/л	Кремниевая кислота(суммарно в пересчете на SiO2),мг/л	Температура,градусы Цельсия (С°)	Натрий,мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ.колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	07.06.21	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер.,д.10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,29	12	<0,58	1	8,6	-	-	0,024	-	0,10	-	1,6	65	-	-	-	-	-
		пр.из АО "Т/сСПб"			АО"Т/с	котел.	0,25	15	<0,58	1	8,6	-	-	0,012	-	0,10	-	1,6	74	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с	котел.	0,25	12	<0,58	1	8,6	-	-	0,020	-	0,10	-	1,7	73	-	-	0	не обн.	не обн.
2	07.06.21	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.,д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,25	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,27	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,041	-	0,06	-	-	89	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,27	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,041	-	0,10	-	-	67	-	-	0	не обн.	не обн.
3		исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	Котельная остановлена в резерв с 11.05.21																	
		подпиточная			котел.	котел.																		
		прямая			котел.	котел.																		
4	07.06.21	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,29	13	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,15	13	<0,58	1	8,5	-	-	0,007	-	0,07	-	-	67	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,15	9	<0,58	1	8,5	-	-	0,012	-	0,07	-	-	67	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,16	12	<0,58	1	8,5	-	-	0,016	-	0,07	-	-	67	-	-	0	не обн.	не обн.
5	07.06.21	исходная	"Педиатрическая" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,27	11	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,019	-	0,06	-	-	70	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,27	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,015	-	0,06	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
6	07.06.21	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к..2	Калинин.	котел.	котел.	0,27	14	<0,58	1	8,4	-	-	0,020	-	0,07	-	-	55	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,27	14	0,87	1	8,6	-	-	0,019	-	0,07	-	-	73	-	-	0	не обн.	не обн.
7	07.06.21	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,16	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	14	<0,58	1	8,4	-	-	0,022	-	0,06	-	-	80	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,25	15	<0,58	1	8,5	-	-	0,026	-	0,09	-	-	73	-	-	0	не обн.	не обн.
8	07.06.21	исходная	"Политехническая" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,28	9	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,27	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,017	-	0,07	-	-	77	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,29	14	<0,58	1	8,9	-	-	0,021	-	0,08	-	-	75	-	-	0	не обн.	не обн.
9	07.06.21	исходная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,28	10	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	14	0,95	1	8,6	-	-	0,022	-	0,07	-	-	74	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,28	13	<0,58	1	8,6	-	-	0,021	-	0,07	-	-	74	-	-	0	не обн.	не обн.
10	07.06.21	исходная	ул.Малая Посадская,22-24	Выборг.	котел.	котел.	0,26	16	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	16	<0,58	1	8,8	-	-	0,021	-	0,10	-	-	71	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,26	15	<0,58	1	8,3	-	-	0,019	-	0,11	-	-	66	-	-	0	не обн.	не обн.
11		исходная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	Котельная остановлена в резерв с 11.05.21																	
		подпиточная			котел.	котел.																		
		прямая			котел.	котел.																		
12		исходная	"6-Выборгская" пр.Тореза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	Котельная остановлена в резерв с 31.05.21-06.06.21; с 07.06.21-30.06.21 остановлена на ППР																	
		подпиточная			котел.	котел.																		
		прямая			котел.	котел.																		
13	10.06.21	исходная	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,19	8	<0,58	1	6,6	-	<0,002	-	-	-	-	-	18	-	-	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	11	<0,58	1	8,9	-	<0,002	0,016	-	0,03		-	69	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	8,8	-	<0,002	0,057	-	0,04	-	-	69	-	-	1	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	15.06.21	исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв	котел.	котел.	0,20	10	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,25	14	<0,58	1	8,6	-	-	0,016	-	0,09	-	-	82	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,24	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,021	-	0,08	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
15	16.06.21	исходная	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красногв	котел.	котел.	0,12	5	<0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	13	<0,58	1	8,6	-	-	0,009	-	0,07	-	-	81	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,20	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,011	-	0,07	-	-	80	-	-	0	не обн.	не обн.
16		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногв	котел.	котел.	Котельная на реконструкции																	
		подпиточная			котел.	котел.																		
		прямая			котел.	котел.																		
17	16.06.21	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр.,д.7	Красногв	котел.	котел.	0,28	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,11	12	<0,58	1	8,8	-	-	0,010	-	0,06	-	-	89	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,17	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,007	-	0,07	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
18	16.06.21	исходная	"1-я Правобережная" ул.Крыленко, д.4	Красногв	котел.	котел.	0,18	7	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,12	13	<0,58	1	8,5	-	-	0,013	-	0,05	-	-	82	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,30	12	1,38	1	8,8	-	-	0,015	-	0,11	-	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.
19	16.06.21	исходная	"2-я Правобережная" ул.Ванеева,д.3	Калинин.	котел.	котел.	0,21	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	12	<0,58	1	8,4	-	-	0,025	-	0,05	-	-	82	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	8,5	-	-	0,016	-	0,04	-	-	75	-	-	0	не обн.	не обн.
20	16.06.21	исходная	"1-я Невская" ул.Ольминского, д.25	Калинин.	котел.	котел.	0,26	6	1,0	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	11	1,09	1	8,8	-	-	0,028	-	0,14	-	-	83	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,17	10	<0,58	1	8,7	-	-	0,013	-	0,07	-	-	70	-	-	-	-	-
21	16.06.21	исходная	"2-я Невская" ул.Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	Котельная остановлена в резерв с 18.05.21																	
		подпиточная			котел.	котел.																		
		прямая			котел.	котел.																		
22	16.06.21	исходная	"3-я Невская" ул.Седова,д.5а	Невский	котел.	котел.	0,30	9	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	8	0,96	1	9,0	-	-	0,010	-	0,09	-	-	70	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,18	8	1,11	1	9,0	-	-	0,009	-	0,09	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
23	16.06.21	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,30	5	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,10	7	<0,58	1	8,6	-	-	0,012	-	0,04	-	-	70	-	-	-	-	-
		прямая 1			котел.	котел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 2			котел.	котел.	0,10	11	<0,58	1	8,5	-	-	0,010	-	0,04	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
24	24.06.21	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногв	котел.	котел.	0,45	15	<0,58	1	6,3	-	<0,002	-	-	-	-	-	15	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,16	14	<0,58	1	8,5	-	<0,002	0,007	-	0,03	-	-	66	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,11	13	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,007	-	0,04	-	-	66	-	-	1	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-2 Н.Н.Красноперова

ГУП «ТЭК СПб» ФЭИ ПХЛ № 3
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.17, лит. Б т./ф. 736-76-18

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм^3	Сульфиды и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Нефтепродукты, мг/дм^3	Хлориды, мг/дм^3	Медь, мг/дм^3	Температура, С°	Натрий, мг/дм^3	Кремниевая кислота мг/дм^3	Веокросол-карбон, мг/дм^3	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1.	21.06.21	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,15	8	<0,58	1	6,6	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	8	0,59	1	8,8	-	-	0,03	-	0,03	98	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	0,59	1	8,8	-	-	0,03	-	0,04	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2.	21.06.21	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	9	0,59	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	9	0,61	1	8,7	-	-	0,04	-	0,04	88	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,14	9	0,61	1	8,9	-	-	0,03	-	0,03	71	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
3.	28.06.21	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,13	9	0,59	1	6,4	-	-	0,59	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,19	13	0,63	1	8,3	-	-	0,04	-	0,03	88	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,24	14	0,66	1	8,3	-	-	0,04	-	0,04	71	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
4.	07.06.21	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,15	8	0,59	1	6,4	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	9	0,61	1	8,4	-	-	0,04	-	0,03	85	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,29	10	0,63	1	8,6	-	-	0,05	-	0,03	63	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
5.	-	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 28.04.2021г. ГВС не подается.																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
6.	07.06.21	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,14	8	<0,58	1	6,4	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	8	0,61	1	8,4	-	-	0,03	-	0,04	69	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,19	9	0,61	1	8,3	-	-	0,03	-	0,05	72	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
7.	28.06.21	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,24	9	<0,58	1	6,1	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,28	11	0,61	1	6,0	-	-	0,02	-	0,04	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

И.о. начальника ПХЛ № 3 О.П. Федюкова

ГУП «ТЭК СПб» ФЭИ ПХЛ № 3 ПХС
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.17, лит. Б т./ф. 736-76-18

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм^3	Сульфиды и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Нефтепродукты, мг/дм^3	Хлориды, мг/дм^3	Медь, мг/дм^3	Температура, С°	Натрий, мг/дм^3	Кремниевая кислота, мг/дм^3	Веокросол-карбон, мг/дм^3	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1.	07.06.21	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,25	7	<0,58	1	6,3	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	8,7	-	-	0,04	-	0,03	80	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,15	10	0,59	1	8,9	-	-	0,04	-	0,03	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2.	07.06.21	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,17	7	<0,58	1	6,2	-	-	0,03	14	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	9	0,59	1	8,9	-	-	0,03	-	0,03	90	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,17	9	0,59	1	8,8	-	-	0,04	-	0,03	71	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
3.	-	исходная	ул. Геологическая, д. 79, к. 2, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается с 28.04.2021 г.																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
4.	02.06.21	исходная	ул. Лермонтова, д. 5, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,12	7	<0,58	1	7,3	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	8,7	-	-	0,03	-	0,03	61	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	8,7	-	-	0,03	16	0,02	70	2,5	-	-	-	0	не обн.	не обн.
5.	-	исходная	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.09.2020 г.																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
6.	09.06.21	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,16	8	<0,58	1	6,3	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	9	0,69	1	8,9	-	-	0,03	-	0,03	75	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,19	9	0,72	1	8,9	-	-	0,04	-	0,03	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
7.	02.06.21	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красносельский	котельная	котельной	0,11	8	<0,58	1	6,5	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,04	-	0,04	97	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,14	9	0,59	1	9,0	-	-	0,04	-	0,06	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
8.	09.06.21	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,40	9	0,60	1	6,4	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,29	9	0,64	1	8,4	-	-	0,04	-	0,03	79	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	0,66	1	8,8	-	-	0,03	-	0,04	79	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
9.	09.06.21	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,33	9	<0,58	1	6,5	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,23	9	0,60	1	8,3	-	-	0,03	-	0,04	91	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,29	10	0,66	1	8,4	-	-	0,03	-	0,04	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

И.о. начальника ПХЛ № 3 О.П. Федюкова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм^3	Сульфиды и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Нефтепродукты, мг/дм^3	Хлориды, мг/дм^3	Медь, мг/дм^3	Температура, С°	Натрий, мг/дм^3	Кремниевая кислота (в пересчете на $SiO_{2\,(на\,Si)}$), мг/дм^3	Веокросол-карбон, мг/дм^3	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	23	24	25
1	15.06.2021	исходная	пер. Декабристов,	Василеостровский	котельная	котельная	0,50	12	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	15.06.2021	прямая ГВС	д. 10, к. 2, лит.А		котельная	котельная	0,11	9	0,88	1	7,8	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2	15.06.2021	исходная	Железноводская ул.,	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	15.06.2021	прямая ГВС	д. 26, к. 2, лит. Б		котельная	котельная	0,19	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
3	01.06.2021	исходная	ул. Одоевского,	Василеостровский	котельная	котельная	0,50	7	0,59	1	6,5	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.06.2021	прямая ГВС	д. 23, к. 2, лит. Б		котельная	котельная	0,14	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
4	15.06.2021	исходная	Большая Морская ул., д. 20,	Василеостровский	котельная	котельная	0,29	8	0,69	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	15.06.2021	прямая ГВС	лит. Б		котельная	котельная	0,28	19	0,65	1	6,9	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
5	10.06.2021	исходная	д. Заневка,	Всеволожский	котельная	котельная	0,52	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2021	прямая ГВС	д. 48, лит. А		котельная	котельная	0,30	14	1,10	1	6,5	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
6	08.06.2021	исходная	п. Стеклянный,	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	08.06.2021	прямая ГВС	база отдыха «Уют»		котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	8,8	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
7	21.06.2021	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгский	котельная	котельная	0,43	8	1,0	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.06.2021	прямая ГВС	пр., д. 56, лит. Б, к.2		котельная	котельная	0,30	12	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
8	21.06.2021	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгский	котельная	котельная	0,37	10	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.06.2021	прямая ГВС	пр., д. 72, лит. А, к.3		котельная	котельная	0,30	7	0,88	1	6,4	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
9	21.06.2021	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгский	котельная	котельная	0,96	10	2,2	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.06.2021	прямая ГВС	пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н		котельная	котельная	0,28	11	0,98	1	6,8	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
10	21.06.2021	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгский	котельная	котельная	1,1	14	1,2	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.06.2021	прямая ГВС	пр, д. 85, к.2, лит. В		котельная	котельная	0,30	16	0,98	1	8,7	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
11	21.06.2021	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгский	котельная	котельная	0,44	9	1,1	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.06.2021	прямая ГВС	пр., д. 86, лит. А, к.3		котельная	котельная	0,29	12	0,95	1	8,9	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
12	21.06.2021	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгский	котельная	котельная	0,57	9	0,95	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.06.2021	прямая ГВС	пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н		котельная	котельная	0,29	7	0,85	1	6,3	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
13	21.06.2021	исходная	Земледельческая ул.,	Выборгский	котельная	котельная	0,43	8	0,75	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.06.2021	прямая ГВС	д. 2, лит. А, к. 3		котельная	котельная	0,20	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
14	07.06.2021	исходная	Сердобольская ул.,	Выборгский	котельная	котельная	0,34	8	0,69	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.06.2021	прямая ГВС	д. 1, лит. А, пом. 3Н		котельная	котельная	0,29	8	0,98	1	6,4	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
15	07.06.2021	исходная	пр. Энгельса,	Выборгский	котельная	котельная	0,27	8	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.06.2021	прямая ГВС	д. 4, к. 4, лит. В		котельная	котельная	0,30	13	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

16	07.06.2021	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,48	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	13	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.
17	07.06.2021	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,69	11	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	9	0,88	1	6,4	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
18	07.06.2021	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,31	7	0,79	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	8	0,75	1	6,3	-	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.
19	07.06.2021	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,46	11	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	6	< 0,58	1	7,5	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
20	07.06.2021	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	0,42	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.
21	17.06.2021	исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,52	14	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,11	6	< 0,58	1	7,8	-	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.
22	17.06.2021	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,39	12	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	11	< 0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.
23	02.06.2021	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,30	7	0,75	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	02.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,75	1	6,4	-	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.
24	02.06.2021	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369б, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,66	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	02.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	9	0,95	1	7,6	-	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.
25	02.06.2021	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгский	котельная	котельная	0,57	8	0,85	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	02.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	8	0,95	1	6,6	-	-	-	-	-	63	-	-	-	0	не обн.	не обн.
26	08.06.2021	исходная	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	08.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	74	-	-	-	0	не обн.	не обн.
27		исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит.А, к.2	Выборгский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС по письму абонента.																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	
28	02.06.2021	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,89	12	1,1	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	02.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	7	0,65	1	6,4	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		исходная	пос. Левашово, Горское шоссе д. 152, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	
29	17.06.2021	исходная	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. З	Калининский	котельная	котельная	0,54	10	1,1	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	7	0,95	1	6,6	-	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.
30	17.06.2021	исходная	Полюстровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Калининский	котельная	котельная	0,24	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	12	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
31	17.06.2021	исходная	Лабораторный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Калининский	котельная	котельная	0,27	8	0,75	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	16	< 0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2, лит. Б, пом. 1Н	Калининский	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	
32	17.06.2021	исходная	Финский пер., д. 4а, лит. А	Калининский	котельная	котельная	0,19	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	7	1,1	1	7,1	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
33	10.06.2021	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,33	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,12	13	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	75	-	-	-		не обн.	не обн.

34	10.06.2021	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,20	9	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	16	0,95	1	6,2	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
35	10.06.2021	исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,23	10	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	13	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС по письму абонента.																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
36	10.06.2021	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельная	0,17	8	< 0,58	1	6,3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
37	10.06.2021	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,36	10	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	9	0,88	1	7,2	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
38	10.06.2021	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,58	9	1,4	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	12	0,98	1	6,5	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
39	01.06.2021	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	< 0,10	3	0,62	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,5	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
40	21.06.2021	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Кировский	котельная	котельной	0,30	10	0,69	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,75	1	6,6	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
41	02.06.2021	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можайский	котельная	котельной	0,30	12	0,91	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	10	0,70	1	8,3	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
42	09.06.2021	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володарский	котельная	котельной	0,30	10	0,6	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,71	1	6,7	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	-	исходная	Российский бульвар, д. 4/2, лит. А	Володарский	котельная	котельной	Котельная закрыта с 01.05.2018 г.																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
43	09.06.2021	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Володарский	котельная	котельной	0,30	12	0,69	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,17	11	0,66	1	6,2	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
44	03.06.2021	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский	котельная	котельная	0,24	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	03.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	13	0,75	1	6,9	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
45	03.06.2021	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московский	котельная	котельная	0,69	13	0,88	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	03.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
46	03.06.2021	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельная	1,1	9	0,79	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	03.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	12	< 0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	65		-	-	-	0	не обн.	не обн.
47	03.06.2021	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московский	котельная	котельная	0,18	8	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	03.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	12	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
48	03.06.2021	исходная	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н	Московский	котельная	котельная	0,46	10	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	03.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	14	0,88	1	7,2	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
49	03.06.2021	исходная	Рощинская ул., д.21, лит Б.	Московский	котельная	котельная	0,85	13	0,59	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	03.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	11	0,85	1	6,5	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
50	24.06.2021	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,28	8	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	24.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
51	24.06.2021	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,53	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	24.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	6	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
52	24.06.2021	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,33	5	1,0	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	24.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
53	24.06.2021	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,27	6	0,62	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	24.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	9	< 0,58	1	7,9	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

		исходная	Крестовский пр., д.21, к.2, лит.А	Петроградский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
54	01.06.2021	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморский	котельная	котельная	0,27	7	0,85	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,22	7	1,1	1	6,6	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
55	01.06.2021	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморский	котельная	котельная	0,38	7	1,3	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,24	8	1,1	1	6,7	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
56	09.06.2021	исходная	Лиговский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенский	котельная	котельная	0,42	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	09.06.2021	прямая 1 ГВС			котельная	котельная	0,24	11	< 0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	09.06.2021	прямая 2 ГВС			котельная	котельная	0,26	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
57	09.06.2021	исходная	Лиговский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	09.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
58	09.06.2021	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельная	0,21	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	09.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
59	09.06.2021	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е,	Фрунзенский	котельная	котельная	0,43	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	09.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	12	0,72	1	7,8	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
60	09.06.2021	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	0,71	7	1,1	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	09.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит.Е, пом. 1Н	Фрунзенский	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
		исходная	Грузинская ул., д. 10, к. 2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		

Начальник ПХЛ-4 Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Сульфиды и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	08.06.2021	исходная	п. Стеклянный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,3	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	08.06.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	8,8	-	68	-	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-4 Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	pH, единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм³ (по каолину)	Запах , балл	Содержание железа, мг/дм³	Хлороформ, мг/дм³	Медь, мг/дм³	Нефтепродукты, мг/дм³	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Температура, С°	Кремнивая кислота, (в пересчете на Si), мг/дм³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25
1	28.06.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4,корп.2, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	5	<0,58	0	0,30									1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	9,0	12	0,72	1	0,24		0,003	0,029			75					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	10	1,34	1	0,29		0,003	0,032			75			2	не обнар.	не обнар.
2	июнь	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на котельную по адресу: г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.4, корп.2, лит.А															
		подпит.			котельная	котельной																
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
3	02.06.21	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом.1Н,2Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,30									5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	9	0,85	1	0,29		0,006				75			1	не обнар.	не обнар.
4	02.06.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом.1Н,2Н, лит.Н	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	9	<0,58	0	0,25									0	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	9	1,38	1	0,28		0,006	0,028			62					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	6	<0,58	1	0,11		0,006	0,024			72			4	не обнар.	не обнар.
5	09.06.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,17									1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,7	16	<0,58	1	0,27		0,006	0,065			65					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	12	<0,58	1	0,22		0,006	0,053			70			1	не обнар.	не обнар.

6	08.06.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная,д. 49, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,28									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	4	1,28	1	0,28		0,006				70			1	не обнар.	не обнар.
7	02.06.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р,д. 15, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	10	<0,58	0	0,30									2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,0	8	0,95	1	0,29		0,006				65			3	не обнар.	не обнар.
8	29.06.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,12									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,8	10	<0,58	1	0,17		0,005				75			0	не обнар.	не обнар.
9	07.06.21	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	13	<0,58	0	0,30									5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	6	1,44	1	0,28		0,007				65			3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,9	9	1,47	1	0,29								не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
10	15.06.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	9	<0,58	0	0,30									5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	10	1,47	1	0,29		0,005				68			4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,8	15	1,47	1	0,29								не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
12	15.06.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	10	<0,58	0	0,30									5	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	15	<0,58	1	0,12		0,004	0,038		12	70					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	17	<0,58	1	0,15		0,004	0,039		12	72			0	не обнар.	не обнар.
13	03.06.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш.,д. 3,лит.З	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	9	<0,58	0	0,22									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	12	<0,58	1	0,13		0,006	0,046		13	70			1	не обнар.	не обнар.
14	01.06.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск,ул. Березовая,д. 18а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,30									1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,2	8	0,91	1	0,24		0,006				70			6	не обнар.	не обнар.
15	10.06.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина,д. 2, пом.1Н,лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,30									1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,9	6	<0,58	1	0,12		0,003				65			6	не обнар.	не обнар.
16	16.06.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,30									6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	6	1,47	1	0,29		0,006				60			1	не обнар.	не обнар.

17	16.06.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом.1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	7	<0,58	1	0,19		0,005				66			2	не обнар.	не обнар.
18	29.06.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	5	<0,58	0	0,25									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	6	<0,58	1	0,11		0,004				70			1	не обнар.	не обнар.
19	08.06.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	10	<0,58	0	0,30									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	5	0,95	1	0,29		0,007				65			3	не обнар.	не обнар.
20	07.06.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево,ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,52									1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	5	<0,58	1	0,21		0,006				68			6	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,9	7	1,38	1	0,29								не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
21	07.06.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая,д. 3, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	0,68	0	0,30									1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,2	6	<0,58	1	0,11		0,003				70			3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	7,8	11	1,41	1	0,29								не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
22	07.06.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск,ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,30									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	9	0,88	1	0,25		0,006				65			5	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,9	12	1,18	1	0,28								не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
23	07.06.21	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	7,3	3	<0,58	0	0,11					18				8	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,9	3	0,85	1	0,15		0,004			22	70			3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	7,9	3	0,98	1	0,19								не обнар.	7	не обнар.	не обнар.
24	01.06.21	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тосненский	котельная	котельной	6,2	7	<0,58	0	0,22									4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,7	10	0,88	1	0,19		0,005	0,018			60	3,3				
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	10	0,81	1	0,21		0,005	0,017			71	2,5		2	не обнар.	не обнар.

25	15.06.21	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	6,3	13	<0,58	0	0,30	0,016			<0,002				не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,3	16	1,47	1	0,29	0,0049	0,006	0,039	<0,002		60	3,3	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	14	1,47	1	0,29	0,0047	0,006	0,038	<0,002		71	2,5	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
26	07.06.21	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,30									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	10	1,14	1	0,22		0,006				65			4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,8	14	1,44	1	0,29								не обнар.	6	не обнар.	не обнар.
27	01.06.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3,лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	11	0,72	0	0,27				<0,002					4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	13	<0,58	1	0,26		0,005	0,024	<0,002		68			0	не обнар.	не обнар.
28	03.06.21	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	10	0,68	0	0,30				<0,002					3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,6	15	1,11	1	0,24		0,006	0,036	<0,002		70					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	15	1,18	1	0,23		0,006	0,041	<0,002		70			0	не обнар.	не обнар.
29	03.06.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный,ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,19				<0,002					5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	10	<0,58	1	0,20		0,004		<0,002		70			1	не обнар.	не обнар.
30	10.06.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,12				<0,002					3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	10	0,78	1	0,13		0,004		<0,002		69			6	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,7	13	0,88	1	0,20								не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
31	03.06.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.12, лит.А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	0,78	0	0,30				<0,002					6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	8	1,47	1	0,29		0,007		<0,002		62			1	не обнар.	не обнар.
32	30.06.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом.1Н,2Н, лит.Д	Колпинский	котельная	котельной	6,3	11	1,44	0	0,30				<0,002					6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	12	1,47	1	0,29		0,008		<0,002		67			1	не обнар.	не обнар.
33	01.06.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	10	0,62	0	0,25				<0,002					7	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	10	0,95	1	0,29		0,006		<0,002		66			2	не обнар.	не обнар.

34	10.06.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	12	<0,58	0	0,12				<0,002					1	не обнар	не обнар
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	11	1,11	1	0,13		0,005	0,020	<0,002		70			0	не обнар	не обнар
35	июнь	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной	ГВС не подается по письму потребителя														
		прямая (ГВС)			котельная	котельной															
36	15.06.21	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	11	<0,58	0	0,30				<0,002					4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	9	<0,58	1	0,29		0,006		<0,002		68			1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,4	10	<0,58	1	0,29								не обнар.	1	не обнар.	не обнар.

Начальник ПХЛ-5 Т.Н. Цыганок

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	pH, единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм³ (по каолину)	Запах , балл	Содержание железа, мг/дм³	Хлороформ, мг/дм³	Медь, мг/дм³	Нефтепродукты, мг/дм³	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Температура, С°	Жесткость, °Ж	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная ß активность, БК/кг	Радон (^{222}Rn), Бк/кг	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	11.06.21	исходная	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,8	4	1,47	0	0,30				<0,002	15		3,8					5	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	3	<0,58	1	0,15		0,005	0,027	<0,002	12	75	0,10							
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	2	<0,58	1	0,12		0,005	0,025	<0,002	12	75	0,10					4	не обнар.	не обнар.
2	07.06.21	исходная	ЭУ-51, Большеколпанское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	7,2	5	<0,58	0	0,11				<0,002	42		7,0					3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,4	4	<0,58	1	0,14		0,003	0,025	<0,002	50	70	0,10					1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	7,4	4	<0,58	1	0,14		0,003	0,027	<0,002	50	69	0,10							

Начальник ПХЛ-5 Т.Н. Цыганок